

Vorhabensliste der Gemeinde Großpösna

Stand:

05.11.2021

Maßnahme		Bearbeiter	Kosten	Förderanteil	Fertigstellung	Stand
Soziale Infrastruktur						
Planung und Baubeginn für den Ersatz-Neubau Kita „Wirbelwind“	In der Planung ist ein neues Kita Gebäude auf dem Gelände neben der Feuerwehr an der Straße "Hinter den Gärten" für 156 Kinder, aufgeteilt in 48 Krippenplätze und 108 Kindergartenplätze. Die Nutzfläche beträgt 1.250 m² auf 2 Geschossen. Diese Kindertagesstätte wird integrativ.	Schneider/ Wiederanders	4,5 Mio	3 Mio	2022	Rohbau abgeschlossen, Dach- und Fassadenarbeiten laufen, Innenausbau begonnen
Spielplatz Dreiskau-Muckern	Im Rittergutspark von Dreiskau-Muckern soll der vorhandene Spielplatz erneuert und erweitert werden. Nach einer Beteiligung von Kindern und Jugendliche im Ort, soll der Spielplatz einem Dreiseithof nachempfunden werden und handwerkliche Spielelemente beinhalten	Thiel	60.000 €	40.000 €	2022	Planung, Bau 2022
Mehrgenerationenspielplatz	Auf der Freifläche der zukünftigen Kita Wirbelwind und den Wohneinrichtungen für ältere Menschen soll ein Mehrgenerationenspielplatz bzw. -park entstehen. Sportgeräte sollen zur körperlichen Betätigung einladen und Bänke in Kombination mit Hochbeeten ein gemeinsame Erlebnisse von Kindergartenkindern und Senioren fördern.	Thiel	70.000 €	56.000 €	2022	Planung, Bau 2021/ 22
Bibliothek Pösna Park	Die Räumlichkeiten der Bibliothek im Pösna Park platzen aus allen Nähten. Wir planen gemeinsam mit dem Pösna Park eine neue größere Bibliothek neben dem Geschäft Netto im Pösna Park.	Leibitzki	180.000 €	144.000 €	2021	abgeschlossen
Digitalisierungsprojekt an der Löwenzahn-Grundschule	Die Grundschule wird einen Glasfaseranschluss für schnelles Internet erhalten. Die Schulräume werden teilweise mit digitalen Tafeln ausgestattet. Die Netzwerktechnik wird erneuert, die W-Lan-Ausstattung verbessert und 44 Notebooks werden angeschafft.	Hanewald/ Strobel	120.000 €	107.000 €	2021/2022	in Realisierung 2021
Löwenzahn-Grundschule	Sanierungsmaßnahmen in der Grundschule (Fenster, Umrüstung auf LED-Beleuchtung, Alarmierungsanlage, Renovierungsarbeiten)	Hanewald	300.000 €	225.000 €	2022	in Realisierung 2021/2022
Hort	Nach Umzug des Kindergartens Wirbelwind in das neue Kita Gebäude "Hinter den Gärten", wird das vorhandene Gebäude für den Hort umgebaut werden.	Schneider	200.000 €	160.000 €	2022	Realisierung 2022
Vereine	Holzzeitfußboden für Vereinszelt 10x18m	Thiel	20.000 €	16.000 €	2021	Erwerb 2021
Umbau der vorhandenen Toilette zu einer barrierefreien Toilette, Hauptstraße 19 (Rentnertreff) im Rahmen des Förderprogramms „Lieblingsplätze“		Thiel	25.000 €	25.000 €	2021	in Realisierung 2021
Standesamt	Sanierung der Fassade und Fenster, Pergola	Hanewald	42.500 €	32.000 €	2022	in Realisierung
Küche "Alte Schule" in Seifertshain	Im Dorfgemeinschaftshaus Seifertshain, Pfarrgasse 2 soll die Teeküche und der Veranstaltungsraum einen neuen Anstrich erhalten. Die vorhandenen Küchenmöbel sollen durch eine moderne neue Küche mit den passenden Geräten ersetzt werden.	Thiel	12.000 €	9.600 €	2020	abgeschlossen
Teilsanierung Sportlerheim Großpösna	Das Sportlerheim soll teilsaniert werden. Die vorhandene Dachkonstruktion ist marode und einsturzgefährdet. Neue Dachbinder mit neuer Dachhaut und einer Deckenkonstruktion sollen den großen Raum des Sportlerheims als Versammlungsraum wieder nutzbar machen. Die nächst geplante Nutzung wird ein Hortzimmer werden. Nach Abschluss der Hortbaumaßnahme wird das Sportlerheim sinn entsprechend den Sportlern des Fußballvereins übergeben.	Thiel	72.000 €	57.600 €	2020	abgeschlossen

Abschluss der Um- und Anbaumaßnahmen des Bürger- und Vereinshauses	Das Bürger- und Vereinshaus wird barrierefrei. Ein Aufzug ermöglicht die Erreichbarkeit der Bürgerstube, der Ballspielhalle und des Turnraumes für alle Bürger. Die Heizung wird modernisiert und soll effizienter werden.	Schneider	1,4 Mio	968.000 €	2020	abgeschlossen
Löwenzahn Grundschule Großpösna	Erneuerung der Zaunanlage	Hanewald	3.000 €		2020	abgeschlossen 2020
Löwenzahn Grundschule Großpösna	Renovierung von einem Klassenzimmer Zi. 13 inkl. sommerlichen Wärmeschutzes (Verschattung)	Hanewald	25.000 €		2020	abgeschlossen
Löwenzahn Grundschule Großpösna	Anschaffung von Garderobenspinten im Rahmen der Brandschutzertüchtigung		10.000 €		2020	abgeschlossen
Regionalbudget 2020	Küchenerneuerung mit neuen Möbeln und Geräten im Rentnertreff in der Hauptstraße 19, Großpösna	Thiel	9.000 €	7.200 €	2020	abgeschlossen
Rentnertreff in der Hauptstraße 19, Großpösna	Barrierefreier Zugang Hauptstraße 19 (Rentnertreff) im Rahmen des Förderprogramms „Lieblingsplätze“. Es ist der Einbau eines Treppenliftes geplant.	Thiel	12.000 €	12.000 €	2020	abgeschlossen
Modernisierung Jugendclub	Der Jugendclub in Großpösna, Hauptstraße 19 soll als Treffpunkt unserer Jugendlichen von 10 bis 20 Jahre erhalten werden. Nach 25 Jahren Nutzung der Räumlichkeiten ist eine Renovierung dringend erforderlich. Dieses Projekt umfasst einige Umbauten der Räume, Austausch von Fliesen, Malerarbeiten, Erneuerung der Elektrik und den Einbau einer neuen Küchenzeile.	Thiel	35.000 €	28.000 €	2020	abgeschlossen
Kultur						
Bühne Dreiskau-Muckern	Neugestaltung Bühne		50.000,00 €	33.000,00 €	2021	abgeschlossen
Dreiskau- Muckern	Festwiesen-Elektroanschluss Sportplatz	Wenzel			2021	in Realisierung 2021
Gewächshaus Botanischer Garten	Das Gewächshaus im Botanischen Garten hat große Probleme mit einem undichten Dach. Der Austausch der Bedachung soll hier Abhilfe bringen. Der Einbau einer neuen Schattieranlage wird die Energiekosten ebenso senken wie die Beschattung der Pflanzen regulieren.	Thiel	75.000 €	59.999 €	2020	abgeschlossen
Botanischer Garten - Sanierung Holzhaus		Rensen	99.995 €	50.000 €	2020	abgeschlossen
Straßenbau, Wasserbau und alle Medien						
Betreuung der Erschließungsarbeiten im Bebauungsplangebiet „Generationenpark Großpösna“		Thiel			2021	Bau 2021/2022
Zusammenspiel aller Fortbewegungsmöglichkeiten im Gemeindegebiet	Aufstellung eines Mobilitätskonzeptes	Thiel			2021	Planung 2021
Pösgraben	Weiterplanung Pösgraben in Großpösna im Bereich Grimmaischer Straße und Rudolf-Breitscheid-Straße	Wenzel			2021	Planung 2021/22
Bushaltestellen	Barrierefreier Umbau von 17 Bushaltestellen und 2 Fahrgastunterständen	Thiel	50.000 €	45.000 €	2021	Realisierung 2021
Straßenbau zur Oberflächenentwässerung in der Rudolf-Breitscheid-Straße im Bereich Waldstraße Großpösna Richtung Threna	Bauliche Maßnahmen zur sicheren Ableitung von Oberflächenwasser nach Regenereignissen.	Wenzel	165.000 €	164.000 €	2021	in Realisierung 2021
Fortsetzung der Begleitung der Tiefbauarbeiten zur Glasfaserkabellegung	schnelles Internet ist bald in Großpösna möglich	Wenzel	Unternehmen Deutsche Glasfaser			Bau 2021
Gehwegebau Grimmaische Straße zwischen Damaschkestr. und Magdeborner Str.	in Verbindung mit Kanalbau KWL (Trinkwasser) und AZV Parthe (Regenwasser)	Wenzel	95.000 €	82.000 €	2022	Planung
Baumpfleßmaßnahme Platanenallee Güldengossa, Neuer Weg		Wenzel			2021	abgeschlossen
SBL Seiten-/ Quer-/ Hauptstraße	neue Straßenbeleuchtung	Wenzel	38.487 €	27.270 €	2020	abgeschlossen
Bushaltestellen	Bestandsanalyse der Bushaltestellen in Großpösna in Bezug auf ihre Barrierefreiheit	Thiel	5.000 €	5.000 €	2020	abgeschlossen
Neubau Parkplatz Hummelburg	neuer Parkplatz für die Eltern und Mitarbeiter des Kindergarten Hummelburg	Wenzel	83.087 €	66.469 €	2020	abgeschlossen
SBL Amselweg; Hasenweg; Wiesenstraße	neue Straßenbeleuchtung	Wenzel	86.000 €	68.800 €	2020	abgeschlossen

SBL Auenhainer Straße	neue Straßenbeleuchtung	Wenzel	98.150 €	78.520 €	2020	abgeschlossen
Straßenbau Am Berge	neue Straßenbeleuchtung	Wenzel	91.505 €	66.330 €	2020	abgeschlossen
Straßenbau Mühlweg	Die Straße Mühlweg, vor dem Oberholzer Wald, war bis her nur eine unbefestigte Straße. Ein Ausbau mit Frostschutz und Straßeneinfassung fehlte gänzlich. Nach Vorgaben des Naturschutzes wurde die neue Straße mit einerkomplettiert Oberfläche als Natursteinpflasterstraße hergestellt werden.	Wenzel/ Thiel	196.505 €	157.284 €	2020	abgeschlossen
Straßenbau Hauptstraße -südlich am Friedhof	Instandsetzung Hauptstraße Großpöсна - Abschnitt südlich Friedhof	Wenzel	87.000 €	78.300 €	2020	abgeschlossen
Vorbereitungen für den Ausbau der Straße „Am Cröberteich“ Güldengossa	Grundhafter Ausbau, Straßenbeleuchtung, Ausschreibung Ende 2022, Ausführung 2023/2024	Wenzel	235.000 €	164.000 €	2024	
Störmthaler See						
Planung eines Parkplatzes an der Rödgener Straße in Störmthal	Die Besucherzahlen am Störmthaler See nehmen jedes Jahr zu. Um die Belastungen für unsere Einwohner so gering wie möglich zu halten, wird ein Parkplatz in der Rödgener Straße Nähe zum See geplant.	Wiederanders			2020/21	Planung 2020/21
Studentenwettbewerb zu einer Seebrücke auf der Magdeborner Halbinsel		Wiederanders			2021	abgeschlossen
Wasserwanderrastplatz am Feuerwehnanleger	Der Wasserwanderrastplatz soll am Störmthaler See in der Nähe des Feuerwehrtages und dem Parkplatz Störmthal Süd angelegt werden. Zu den baulichen Komponenten gehört das Aufstellen einer Trockentoilette, einer Schutzhütte, Lagermöglichkeiten für Boote und Bänke.	Thiel	35.005 €	28.005 €	2021	abgeschlossen
Sanierungsmaßnahmen an der Hafenanlage Grunaer Buch	Mit Wasserbausteinen soll die Hafenanlage im Bereich der Grunaer Buch ertüchtigt werden.	Thiel			2021	Planung 2021
Planung Wanderwegkonzept „Neues Oberholz“ am Störmthaler See		Thiel	40.000 €	30.000 €	2021	Planung 2021
Elektrofahrzeug DSG	Kauf eines Nissan e-NV200 mit Reinigungsaufsatz für die Unterhaltung des Störmthaler Sees	Thiel	52.079 €	44.000 €	2020	abgeschlossen
Unterhaltungsmaßnahme an den Bojen auf dem Störmthaler See		Thiel	8.220 €		2020	abgeschlossen
Sonstiges						
Energetische Optimierung	Erneute Auditierung European Energy Award 2020	Thiel	9.183 €	7.346 €	2020	abgeschlossen

Bebauungspläne der Gemeinde Großpöсна

Maßnahme	Bearbeiter			Fertigstellung	Stand
Bebauungsplan „Generationenpark Großpöсна“	Wiederanders			2021	abgeschlossen
Bebauungsplan „2. Änderung Grunaer Buch“	Wiederanders			2021	abgeschlossen
Bebauungsplan „Ortsmitte Störmthal“	Wiederanders			2021	im Genehmigungsverfahren beim LRA
GRW-Fördermitelanträge zu Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet „Ortsmitte Störmthal“	Thiel/ Wiederanders			2021	in abschließender Prüfung bei LD
Bebauungsplan "Östliche Erweiterung Gewerbegebiet Störmthal"	Wiederanders			2022	Erarbeitung Entwurf
Bebauungsplan „Östlich Grunaer Buch“	Wiederanders			2023	Erarbeitung Vorentwurf
Bebauungsplan „Magdeborner Halbinsel Nord“	Wiederanders			2023	Planungsstart
Bebauungsplan "Helmholtzzentrum"	Wiederanders			2023	Fassung Aufstellungsbeschluss (11/2020)
Vorbereitende Untersuchungen zum Bebauungsplan „Störmthaler Ufer“	Wiederanders			2023	Machbarkeitsuntersuchung Investor
Vorbereitende Untersuchungen zum Bebauungsplan "Fuchshainer Straße"	Wiederanders			2023	Aufstellungsbeschluss nach Städtebaulichem Konzept